

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ**

Số: **532**/UBND-TCKH

Về việc xin điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án: Hạ tầng cụm Công
nghiệp Hải Lệ (*Giai đoạn 1*)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thị xã Quảng Trị, ngày **21** tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 7/10/2016 của HĐND thị xã về chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (*Giai đoạn 1*), UBND thị xã đã có Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cụm Công nghiệp Hải Lệ (*Giai đoạn 1*); Hạng mục: San lấp mặt bằng; Công chính vào cụm công nghiệp; Hệ thống điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 12.146 triệu đồng. Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cần bổ sung một số hạng mục công việc mới như: Bổ sung phần san lấp mặt bằng để giao đủ diện tích đã cấp cho doanh nghiệp (*Công ty TNHH TM&DV Hoàng Phú*); Bổ sung san nền khu vực quy hoạch nghĩa địa GPMB các lăng mộ trong cụm công nghiệp, bê tông hóa 02 đoạn tuyến đã vượt nổi các tuyến đường dân sinh,... Tổng mức đầu tư phát sinh: 1.459 triệu đồng. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 13.605 triệu đồng (*Mười ba tỷ sáu trăm lẻ năm triệu đồng*).

Căn cứ Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (*Có hiệu lực từ ngày 1/1/2020*), xét đề nghị của phòng TC - KH tại báo cáo số: 173/BC - TCKH ngày 04/5/2020, UBND thị xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, cho điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng cụm Công nghiệp Hải Lệ (*Giai đoạn 1*); Hạng mục: San lấp mặt bằng; Công chính vào cụm công nghiệp; Hệ thống điện chiếu sáng;

2. Mục tiêu điều chỉnh:

- Nhằm bàn giao đủ mặt bằng cho doanh nghiệp theo quyết định đầu tư của UBND tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn;

- Giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri thôn Tích Tường tại kỳ họp 8 HĐND thị xã khóa VI theo nội dung văn bản của HĐND thị xã số 46/HĐND-VP ngày 25/4/2019, trong việc cải táng lăng mộ tại chỗ, tạo sự thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

3. Nội dung điều chỉnh:

- Bổ sung phần san lấp mặt bằng lô đất thuộc công ty TNHH TM&DV Hoàng Phú với diện tích 3.594 m² để bàn giao đủ mặt bằng cho doanh nghiệp.

- Bổ sung san nền nghĩa trang nhân dân tại khu 5 của khu quy hoạch Nghĩa trang nhân dân với diện tích 766 m², phục vụ cải táng mộ tại cụm công nghiệp.

- Bê tông hóa 2 đoạn tuyến đã vượt nổi với khu đường dân sinh gồm:

Tuyến 1 có chiều dài 81,5m Thiết kế đường cấp V đồng bằng với vận tốc thiết kế 40km/h, mặt đường rộng 4,5m lề đường mỗi bên rộng 1,5m, mặt đường bằng BTXM mác 250;

Tuyến 2 có chiều dài 116,98m vượt nổi từ trục đường chính vào đường thôn Tích Tường, thiết kế đường phố nội bộ với vận tốc thiết kế 40km/h, mặt đường rộng 3m lề đường mỗi bên rộng 3m, mặt đường bằng BTXM mác 250;

- Điều chỉnh giảm khối lượng thi công tuyến đường qua khu quy hoạch Nghĩa trang nhân dân;

4. Tổng mức đầu tư bổ sung: 1.459 triệu đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu đồng)

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 13.605 triệu đồng (Mười ba tỷ sáu trăm lẻ năm triệu đồng)

6. Nguồn vốn:

- Ngân sách thị xã Quảng Trị đã bố trí, cân đối trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020: 7.100 triệu đồng.

- Nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác: 6.505 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện: 2017 - 2022

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định. *vt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. *m*

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Văn Ngọc Lâm